

ORDEN DE TRABAJO OT-1842

Equipo: Bomba de recirculacion B-17

Area: Sala de proceso

Fecha: 28-08-2026

Hallazgo: temperatura de rodamientos sobre rango esperado.

Regla operacional: si la temperatura supera 85 C, detener la prueba

y solicitar validacion de mantenimiento antes de reiniciar.

Ultima medicion registrada: 89 C.

Accion solicitada: inspeccionar lubricacion y alineacion.